

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro			
Projeto:	Rua Anfilóquio João Zunino	Data:	13/03/2017
Cliente:	Pref. Municipal de São João Batista		
Endereço:	Rua Anfilóqui João Zunino, Bairro Centro - São João Batista - Santa Catarina		



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		Total
		R\$		TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.025,26	0,84%	1.425,49	23,66%	657,11	10,91%	657,11	10,91%	657,11	10,91%	657,11	10,91%	657,11	10,91%	657,11	10,90%	657,11	10,90%	100,01%
2	DRENAGEM	204.595,00	28,36%	30.689,25	15,00%	40.919,00	20,00%	51.148,75	25,00%	51.148,75	25,00%	30.689,25	15,00%							100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	509.192,45	70,58%							50.919,25	10,00%	76.378,87	15,00%	101.838,49	20,00%	178.217,35	35,00%	101.838,49	20,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	1.667,68	0,23%															1.667,68	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 721.480,39	100,00%	R\$ 32.114,74	4,45%	R\$ 41.576,11	5,76%	R\$ 51.805,86	7,18%	R\$ 102.725,11	14,24%	R\$ 107.725,23	14,93%	R\$ 102.495,60	14,20%	R\$ 178.874,46	24,80%	R\$ 104.163,28	14,44%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 32.114,74		R\$ 73.690,85		R\$ 125.496,71		R\$ 228.221,82		R\$ 335.947,05		R\$ 438.442,65		R\$ 617.317,11		R\$ 721.480,39		
TOTAL DO MÊS %				4,45%		5,76%		7,18%		14,24%		14,93%		14,20%		24,80%		14,44%		
PORCENTAGEM ACUMULADA				4,45%		10,21%		17,39%		31,63%		46,56%		60,76%		85,56%		100,00%		

Jaimer Francisco Werner  
Engenheiro Civil  
Crea/SC 126.635-8