

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro			
Projeto:	Rua Amélia Weber da Silva	Data:	27/03/2017
Cliente:	Pref. Municipal de São João Batista		
Endereço:	Rua Amélia Weber da Silva, Bairro Ribanceira do Sul - São João Batista - Santa Catarina		



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		Total
		R\$		TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.396,82	1,15%	1.425,49	41,96%	657,11	19,35%	657,11	19,34%	657,11	19,34%									99,99%
2	DRENAGEM	118.137,65	39,95%	82.696,36	70,00%	35.441,30	30,00%													100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	173.384,76	58,63%			43.346,19	25,00%	78.023,14	45,00%	52.015,42	30,00%									100,00%
5	SINALIZAÇÃO	806,34	0,27%							806,34	100,00%									100,00%
TOTAL		R\$ 295.725,57	100,00%	R\$ 84.121,85	28,45%	R\$ 79.444,60	26,86%	R\$ 78.680,25	26,61%	R\$ 53.478,87	18,08%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 84.121,85		R\$ 163.566,45		R\$ 242.246,70		R\$ 295.725,57		R\$ 295.725,57		R\$ 295.725,57		R\$ 295.725,57		R\$ 295.725,57		
TOTAL DO MÊS %				28,45%		26,86%		26,61%		18,08%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
PORCENTAGEM ACUMULADA				28,45%		55,31%		81,92%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

Jaimer Francisco Werner  
Engenheiro Civil - Cota7  
Crea/SC 126.635-8

Raviane C. W. Mondini  
Engenheira Civil - Werner e Mondini  
Crea/SC 057.705-0