

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



Anexo 10 - Cronograma Físico Financeiro

Projeto:

Rua Domingos Lucio Farias

Cliente:

Pref. Municipal de São João Batista

Enderesso:

Rua Domingos Lucio Farias - São João Batista - Santa Catarina

Data:

21/02/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		Total
		R\$		TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.711,04	1,28%	1.425,49	30,26%	657,11	13,95%	657,11	13,95%	657,11	13,95%	657,11	13,94%	657,11	13,95%	100,00%
2	DRENAGEM	97.322,70	26,48%	29.196,81	30,00%	29.196,81	30,00%	19.464,54	20,00%	19.464,54	20,00%					100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	264.908,01	72,07%							26.490,80	10,00%	119.208,60	45,00%	119.208,61	45,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	646,53	0,18%											646,53	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 367.588,28	100,00%	R\$ 30.622,30	8,33%	R\$ 29.853,92	8,12%	R\$ 20.121,65	5,47%	R\$ 46.612,45	12,68%	R\$ 119.865,71	32,61%	R\$ 120.512,25	32,79%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 30.622,30		R\$ 60.476,22		R\$ 80.597,87		R\$ 127.210,32		R\$ 247.076,03		R\$ 367.588,28		
TOTAL DO MÊS %				8,33%		8,12%		5,47%		12,68%		32,61%		32,79%		
PORCENTAGEM ACUMULADA				8,33%		16,45%		21,92%		34,60%		67,21%		100,00%		

Jaimer Francisco Werner
Engenheiro Civil
Crea/SC 126.635-8