

TOTAL	R\$ 4.023,25	R\$ 2.011,63	50%					R\$ 2.011,63	50%
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
TOTAL	R\$ 7.879,27	R\$ 3.939,64	50%					R\$ 3.939,64	50%
APARELHOS E METAIS									
TOTAL	R\$ 9.180,95							R\$ 9.180,95	100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
TOTAL	R\$ 28.865,84	R\$ 14.432,92	50%					R\$ 14.432,92	50%
INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO									
TOTAL	R\$ 871,83							R\$ 871,83	100%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
TOTAL	R\$ 38.929,68							R\$ 38.929,68	100%
TOTAL	R\$ 547.342,39								
TOTAL SIMPLES		R\$ 200.124,39		R\$ 165.718,55		R\$ 49.118,42		R\$ 132.381,06	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 200.124,39		R\$ 365.842,94		R\$ 414.961,35		R\$ 547.342,39	

TAYNAN JOSE DA CUNHA
Engenheiro Civil
Crea-SC: 149138-1

Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
Daniel Netto Candido
Prefeito Municipal