



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento - Secretaria de Infraestrutura

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 - engenharia@sjbatista.sc.gov.br - planejamento@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
	PONTE CASCATA DO FERNANDES	254.399,25	17,25%	-	0,00%	210.576,63	14,28%	464.975,87	31,53%
	SERVIÇOS INICIAIS	56.070,80	3,80%		0,00%		0,00%	56.070,80	3,80%
	CABECEIRAS	198.328,45	13,45%		0,00%		0,00%	198.328,45	13,45%
	KIT PONTE		0,00%		0,00%	210.576,63	14,28%	210.576,63	14,28%
	PONTE ALDOINO VISANTEINER	202.689,36	13,74%	138.378,44	9,38%	358.894,80	24,33%	699.962,59	47,46%
	SERVIÇOS INICIAIS	64.310,92	4,36%		0,00%		0,00%	64.310,92	4,36%
	CABECEIRAS	138.378,44	9,38%	138.378,44	9,38%		0,00%	276.756,87	18,76%
	KIT PONTE		0,00%		0,00%	358.894,80	24,33%	358.894,80	24,33%
	PONTE ÁGUAS FRIAS	-	0,00%	185.165,40	12,55%	124.822,16	8,46%	309.987,56	21,02%
	SERVIÇOS INICIAIS	-	0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
	CABECEIRAS		0,00%	185.165,40	12,55%		0,00%	185.165,40	12,55%
	KIT PONTE		0,00%		0,00%	124.822,16	8,46%	124.822,16	8,46%
		457.088,61		323.543,84		694.293,59		1.474.926,02	
	ACUMULADO R\$	457.088,61		780.632,44		1.474.926,03			
	TOTAL DO MÊS %	30,99%		21,94%		47,07%		100,00%	
	ACUMULADO %	30,99%		52,93%		100,00%		100,00%	

Geronimo Battisti Dell Aantonio
CREA/SC - 112271-4