



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Departamento de Obras, e Serviços Públicos

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 –
arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

CRONOGRAMA

CONSTRUÇÕES DE CANAIS EM CONCRETO ARMADO E DESASSORIAMENTO DAS MARGENS DO RIO TIJUCAS EM SÃO JOÃO BASTISTA - PAC

CANAL CARMELO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.526,70	R\$ 30.526,70	100%								
DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE CANAL EM TERRA	R\$ 97.153,89	R\$ 48.576,95	50%	R\$ 48.576,95	50%						
CANALIZAÇÃO	R\$ 790.226,21	R\$ 158.045,24	20%	R\$ 158.045,24	20%	R\$ 158.045,24	20%	R\$ 158.045,24	20%	R\$ 158.045,24	20%
PROTEÇÃO DE MARGEM E RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO CILIAR	R\$ 263.857,99							R\$ 131.929,00	50%	R\$ 131.929,00	50%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 48.089,85	R\$ 9.617,97	20%	R\$ 9.617,97	20%	R\$ 9.617,97	20%	R\$ 9.617,97	20%	R\$ 9.617,97	20%
CANAL ENGENHO											
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 476,53	R\$ 476,53	100%								
CANALIZAÇÃO	R\$ 59.756,84	R\$ 11.951,37	20%	R\$ 11.951,37	20%	R\$ 11.951,37	20%	R\$ 11.951,37	20%	R\$ 11.951,37	20%
PROTEÇÃO DE MARGEM E RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO CILIAR	R\$ 64.771,30							R\$ 32.385,65	50%	R\$ 32.385,65	50%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 11.032,06	R\$ 2.206,41	20%	R\$ 2.206,41	20%	R\$ 2.206,41	20%	R\$ 2.206,41	20%	R\$ 2.206,41	20%
CANAL AUGUSTO											
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 6.754,32	R\$ 6.754,32	100%								
TOTAL	R\$ 1.372.645,69										
TOTAL SIMPLES		R\$ 268.155,49		R\$ 230.397,94		R\$ 181.820,99		R\$ 346.135,64		R\$ 346.135,64	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 268.155,49		R\$ 498.553,43		R\$ 680.374,42		R\$ 1.026.510,06		R\$ 1.372.645,69	

MAICON JÚLIO SOARES
Engenheiro Civil
Crea-SC: 147846-0