



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR /	Município/UF São João Batista / SC	Localidade Estrada Geral Arataka, São João Batista/SC
---------------------	---	---------------------------------------	--

Proponente Prefeitura Municipal de São João Batista	Objeto Pavimentação em lajotas, drenagem e sinalização da Estrada	Empreendimento/Apelido Pavimentação Estrada Geral Arataka
--	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / FUNDAÇÃO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.324,23	1,08%	46,21	46,21	17,93	64,14	17,93	82,07	17,93	100,00
2	DRENAGEM	103.473,49			-		-		-		-
2.1	DRENAGEM	103.473,49	33,59%	64,00	64,00	36,00	100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	199.676,41			-		-		-		-
3.1	PISTA DE ROLAGEM - PAV. EM LAJOTAS (1.285,43m²)	147.236,33	47,80%		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
3.2	PASSEIOS - PAV. EM PAVER (486,78m²)	52.440,08	17,02%		-		-		-	100,00	100,00
4	SINALIZAÇÃO	1.558,82			-		-		-		-
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.558,82	0,51%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			22,00	22,00	26,63	48,62	33,65	82,28	17,72	100,00
	Total (R\$):	308.032,95	100,00%	67.759,16	67.759,16	82.017,39	149.776,55	103.661,47	253.438,02	54.594,93	308.032,95

São João Batista / SC, 14 de março de 2018

Local/Data

Jaimer Francisco Werner
CREA/CAU: 126.635-8NOME DO PREFEITO
Prefeito Municipal