



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195

planejamento@sjbatista.sc.gov.br engenharia@sjbatista.sc.gov.br

ANEXO 05 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 (TRINTA) DIAS		TOTAIS
		Sub-total (R\$)	Executado %	
1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.558,11	100,00%	R\$ 1.558,11
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 10.242,53	100,00%	R\$ 10.242,53
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 757,23	100,00%	R\$ 757,23
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.005,29	100,00%	R\$ 10.005,29
5	PAREDES/PAINES	R\$ 30.333,20	100,00%	R\$ 30.333,20
6	COBERTURA	R\$ 31.368,23	100,00%	R\$ 31.368,23
7	ESQUADRIAS	R\$ 7.614,90	100,00%	R\$ 7.614,90
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.675,49	100,00%	R\$ 1.675,49
9	REVESTIMENTOS	R\$ 11.201,27	100,00%	R\$ 11.201,27
10	OUTROS	R\$ 143,03	100,00%	R\$ 143,03
TOTAL		R\$104.899,28		R\$ 104.899,28
ACUMULADO R\$		R\$104.899,28		
TOTAL DO MÊS %		100,00%		
VALOR DO BDI				23,00%

São João Batista, 04 de dezembro de 2018.

DOUGLAS GHERARDT BRECHT

Engenheiro Civil

Crea-SC: 141054-1

DANIEL BERNARDINO RODRIGUES

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC 140352-4