

## 8-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Anexo 8 - Cronograma Físico Financeiro			
Projeto:	Rua Marco Silva e Ladislau da Silva	Data:	29/10/2017
Cliente:	Pref. Municipal de São João Batista		
Enderesso:	Ruas Marco Silva e Ladislau da Silva - Bairro Cardoso - São João Batista - Santa Catarina		



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		Total	
		R\$	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%		
1	SERVICOS PRELIMINARES	3.392,98	0,12%	994,14	29,30%	599,71	17,67%	599,71	17,68%	599,71	17,68%	599,71	17,68%											100,01%	
2	DRENAGEM	750.615,34	25,83%	187.653,84	25,00%	262.715,37	35,00%	300.246,14	40,00%															100,00%	
3	TERRAPLENAGEM	74.798,80	2,57%			11.219,82	15,00%			37.399,40	50,00%	26.179,58	35,00%											100,00%	
4	PAVIMENTAÇÃO	1.825.119,29	62,80%					365.023,86	20,00%			821.303,68	45,00%	638.791,75	35,00%									100,00%	
5	ROTATÓRIA	5.811,71	0,20%							3.777,61	65,00%			2.034,10	35,00%									100,00%	
6	SINALIZAÇÃO	246.518,90	8,48%										246.518,90	100,00%										100,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.906.257,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 188.647,98</b>	<b>6,49%</b>	<b>R\$ 274.534,90</b>	<b>9,45%</b>	<b>R\$ 703.269,11</b>	<b>24,20%</b>	<b>R\$ 851.860,58</b>	<b>29,31%</b>	<b>R\$ 887.944,46</b>	<b>30,55%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
	VALOR ACUMULADO			R\$ 188.647,98		R\$ 463.182,88		R\$ 1.166.451,99		R\$ 2.018.312,57		R\$ 2.906.257,03		R\$ 2.906.257,03		R\$ 2.906.257,03		R\$ 2.906.257,03		R\$ 2.906.257,03		R\$ 2.906.257,03			
	TOTAL DO MÊS %			<b>6,49%</b>		<b>9,45%</b>		<b>24,20%</b>		<b>29,31%</b>		<b>30,55%</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>			
	PORCENTAGEM ACUMULADA			6,49%		15,94%		40,14%		69,45%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			

Jaimer Francisco Werner  
Engenheiro Civil - Cota7  
Crea/SC 126.635-8