

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de São João Batista	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma Escola de Educação Básica Prof. Araci Espindola Dalcento	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	-----------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
1.	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	155.836,34	% Período:	10,34%	32,08%	21,49%	16,80%	7,96%	11,33%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.418,45	% Período:	100,00%											
1.3.	RADIER/FUNDAÇÃO	11.372,33	% Período:	100,00%											
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	24.624,97	% Período:		100,00%										
1.5.	REVESTIMENTO	24.044,09	% Período:		100,00%										
1.6.	COBERTURA	32.171,47	% Período:			100,00%									
1.7.	ESQUADRIAS	19.433,90	% Período:				100,00%								
1.8.	ACABAMENTO	10.841,54	% Período:				50,00%	50,00%							
1.9.	APARELHOS E METAIS	20.899,82	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES	8.802,21	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						
1.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	227,56	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 155.836,34															
				%:	10,34%	32,08%	21,49%	16,80%	7,96%	11,33%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	16.111,11	49.989,39	33.491,80	26.175,01	12.406,16	17.662,87					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	16.111,11	49.989,39	33.491,80	26.175,01	12.406,16	17.662,87					
				%:	10,34%	42,42%	63,91%	80,70%	88,67%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	16.111,11	66.100,50	99.592,30	125.767,31	138.173,47	155.836,34					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	16.111,11	66.100,50	99.592,30	125.767,31	138.173,47	155.836,34					

São João Batista/SC

Local

terça-feira, 12 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: **Matheus Michalski Puel**

CRE/CAU: **148597-9**

ART/RRT: **7195733-0**