

Nº OPERAÇÃO 1047814-73	Nº SICONV 862955/2017	PROPONENTE TOMADOR Município de São João Batista	APELIDO EMPREENDIMENTO Quadra Coberta Carmelo	DESCRIÇÃO DO LOTE Quadra Coberta Carmelo
----------------------------------	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	Quadra Coberta Poliesportiva Krequer	285.356,85	% Período:	11,48%	6,09%		50,88%	15,42%	16,13%					
1.1.	Serviços Iniciais	18.318,15	% Período:	100,00%										
1.2.	ESTAQUEAMENTO	12.389,16	% Período:	100,00%										
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM	2.062,05	% Período:	100,00%										
1.4.	FUNDAÇÃO	11.781,99	% Período:		100,00%									
1.5.	PISO DA QUADRA	34.573,23	% Período:					100,00%						
1.6.	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA E TELHAMENTO	133.590,17	% Período:				100,00%							
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.603,18	% Período:		100,00%									
1.8.	FECHAMENTO EM ALVENARIA	11.591,04	% Período:				100,00%							
1.9.	REVESTIMENTOS	4.259,26	% Período:					100,00%						
1.10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	6.564,28	% Período:						100,00%					
1.11.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	609,67	% Período:					100,00%						
1.12.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	1.212,30	% Período:					100,00%						
1.13.	CABOS E FIOS CONDUTORES	577,00	% Período:					100,00%						
1.14.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	2.763,15	% Período:					100,00%						
1.15.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	38.909,93	% Período:						100,00%					
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	552,29	% Período:						100,00%					
			% Período:											
			% Período:											

Total: R\$ 285.356,85			%:	11,48%	6,09%		50,88%	15,42%	16,13%					
Período:	Repasso:	32.769,36	17.385,17				145.181,21	43.994,61	46.026,50					
	Contrapartida:	-	-				-	-	-					
	Outros:	-	-				-	-	-					
	Investimento:	32.769,36	17.385,17				145.181,21	43.994,61	46.026,50					
	%:	11,48%	17,58%	17,58%			68,45%	83,87%	100,00%					
	Repasso:	32.769,36	50.154,53	50.154,53			195.335,74	239.330,35	285.356,85					