

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%
SERVIÇOS PRELIMINARES											
TOTAL	R\$ 34.339,40	R\$ 13.735,76	40%	R\$ 5.150,91	15%	R\$ 5.150,91	15%	R\$ 5.150,91	15%	R\$ 5.150,91	15%
INFRA ESTRUTURA / RADIER											
TOTAL	R\$ 232.197,21	R\$ 185.757,77	80%	R\$ 46.439,44	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
PAREDES/ PAINEIS											
TOTAL	R\$ 975.544,78	R\$ -		R\$ 390.217,91	40%	R\$ 292.663,43	30%	R\$ 292.663,43	30%	R\$ -	
COBERTURA E PROTEÇÕES											
TOTAL	R\$ 433.808,18	R\$ -		R\$ -		R\$ 216.904,09	50%	R\$ 173.523,27	40%	R\$ 43.380,82	10%
PISO E PAVIMENTAÇÃO											
TOTAL	R\$ 206.031,91	R\$ -		R\$ -		R\$ 82.412,76	40%	R\$ 82.412,76	40%	R\$ 41.206,38	20%
ESQUADRIAS											
TOTAL	R\$ 122.679,46	R\$ -		R\$ -		R\$ 36.803,84	30%	R\$ 61.339,73	50%	R\$ 24.535,89	20%
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO											
TOTAL	R\$ 2.010,74	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.010,74	100%
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA											
TOTAL	R\$ 42.952,88	R\$ 4.295,29	10%	R\$ 4.295,29	10%	R\$ 12.885,86	30%	R\$ 17.181,15	40%	R\$ 4.295,29	10%
INSTALAÇÕES DE ESGOTO											
TOTAL	R\$ 64.600,50	R\$ 6.460,05	10%	R\$ 6.460,05	10%	R\$ 12.920,10	20%	R\$ 12.920,10	20%	R\$ 25.840,20	40%
INSTALAÇÕES PLUVIAIS											

