



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**  
Departamento de Obras, e Serviços Públicos  
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ:  
82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

**CRONOGRAMA**

Unidade Básica de Saúde Porte 3

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	%	MÊS 8	%	MÊS 9	%	MÊS 10	%	MÊS 11	%	MÊS 12	%	MÊS 13	%	MÊS 14	%
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS																													
TOTAL	R\$ 298.248,44	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 23.859,88	8%	R\$ 20.877,39	7%	R\$ 17.894,91	6%	R\$ 17.894,91	6%	R\$ 14.912,42	5%	R\$ 11.929,94	4%
FUNDAÇÃO																													
TOTAL	R\$ 328.317,68	R\$ 196.990,61	60%	R\$ 131.327,07	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
ESTRUTURA																													
TOTAL	R\$ 543.715,09	R\$ -		R\$ 54.371,51	10%	R\$ 271.857,55	50%	R\$ 217.486,04	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS																													
TOTAL	R\$ 327.101,83	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 98.130,55	30%	R\$ 163.550,92	50%	R\$ 65.420,37	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
COBERTURA																													
TOTAL	R\$ 166.349,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 83.174,61	50%	R\$ 83.174,61	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
IMPERMEABILIZAÇÃO																													
TOTAL	R\$ 39.188,36	R\$ 1.959,42	5%	R\$ 11.756,51	30%	R\$ -		R\$ 19.594,18	50%	R\$ 5.878,25	15%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
ESQUADRIAS																													
TOTAL	R\$ 294.836,81	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 88.451,04	30%	R\$ 117.934,72	40%	R\$ 88.451,04	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
REVESTIMENTO DE PAREDE																													
TOTAL	R\$ 119.614,98	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 47.845,99	40%	R\$ 59.807,49	50%	R\$ 11.961,50	10%	R\$ -		R\$ -	
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO																													
TOTAL	R\$ 152.196,52	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 45.658,96	30%	R\$ 60.878,61	40%	R\$ 45.658,96	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO																													
TOTAL	R\$ 44.866,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.946,41	40%	R\$ 26.919,61	60%	R\$ -	
REVESTIMENTO DE TETO																													
TOTAL	R\$ 61.707,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.512,12	30%	R\$ 24.682,83	40%	R\$ 18.512,12	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
PINTURA																													
TOTAL	R\$ 116.073,34	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 34.822,00	30%	R\$ 34.822,00	30%	R\$ 46.429,34	40%	R\$ -		R\$ -	
MARMORARIA																													
TOTAL	R\$ 35.065,04	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.506,50	10%	R\$ -		R\$ 10.519,51	30%	R\$ 17.532,52	50%	R\$ 3.506,50	10%	R\$ -		R\$ -	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																													
TOTAL	R\$ 79.688,51	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.968,85	10%	R\$ 23.906,55	30%	R\$ 47.813,11	60%	R\$ -		R\$ -	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																													
TOTAL	R\$ 257.684,01	R\$ -		R\$ -		R\$ 51.536,80	20%	R\$ 25.768,40	10%	R\$ -		R\$ -		R\$ 51.536,80	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ 25.768,40	10%	R\$ 77.305,20	30%	R\$ 25.768,40	10%	R\$ -		R\$ -	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																													
TOTAL	R\$ 396.945,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 39.694,56	10%	R\$ 79.389,12	20%	R\$ 158.778,25	40%	R\$ 119.083,69	30%	R\$ -		R\$ -	
CLIMATIZAÇÃO																													
TOTAL	R\$ 113.779,81	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 56.889,91	50%	R\$ 56.889,91	50%
DADOS E VOZ																													
TOTAL	R\$ 22.820,25	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.410,13	50%	R\$ 11.410,13	50%	R\$ -	
GASES MEDICINAIS																													
TOTAL	R\$ 22.655,46	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.531,09	20%	R\$ 4.531,09	20%	R\$ 13.593,28	60%	R\$ -	
URBANIZAÇÃO																													
TOTAL	R\$ 9.517,16	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.758,58	50%	R\$ 4.758,58	50%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																													
TOTAL	R\$ 11.251,34	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.251,34	100%
TOTAL	R\$ 3.441.622,56																												
TOTAL SIMPLES		R\$ 222.809,90	6%	R\$ 221.314,96	6%	R\$ 347.254,22	10%	R\$ 384.839,04	11%	R\$ 193.289,04	6%	R\$ 172.454,85	5%	R\$ 158.571,29	5%	R\$ 115.817,42	3%	R\$ 245.660,24	7%	R\$ 401.203,75	12%	R\$ 458.749,09	13%	R\$ 306.345,06	9%	R\$ 128.483,92	4%	R\$ 84.829,76	2%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 222.809,90	6%	R\$ 444.124,87	13%	R\$ 791.379,09	23%	R\$ 1.176.218,13	34%	R\$ 1.369.507,17	40%	R\$ 1.541.962,02	45%	R\$ 1.700.533,31	49%	R\$ 1.816.350,73	53%	R\$ 2.062.010,97	60%	R\$ 2.463.214,72	72%	R\$ 2.921.963,82	85%	R\$ 3.228.308,88	94%	R\$ 3.356.792,80	98%	R\$ 3.441.622,56	100%

GERONIMO BATTISTI DELL'ANTONIO  
Engenheiro Civil  
Crea-SC: 112271-4